

給教師及家長的一封信

敬愛的老師及家長您好：

本校為提供師生一個更優質、更舒適的學習環境，於今年暑假開始持續規劃了多項校園改善工程，其中部分工程因工程規模較大及施工品質考量，目前仍持續進行中。學校已極力督促並要求施工廠商依約趕工，施工時已請廠商嚴格管控施工區域並做好安全防護措施，學校亦會持續監督好品質把關，並透過各種宣導措施，來提醒學生的安全意識，進而做好師生的安全防護，讓工程能有好品質並儘速完工，進而建置優質的學習環境來嘉惠師生，敬請家長諒解並放心！

學校將持續進行以下工程項目：

- 115 年度復興大樓外牆及周邊設施改善工程（7 月 1 日開工，工期 70 天，預計 115 年 9 月 8 日完工）
- 男女生宿舍屋頂防水隔熱整修工程（7 月 20 日開工，工期 85 天，預計 115 年 10 月 2 日完工）
- 115 年會議室整修+親師交流道工程（圖說設計中，工期 70 天，預計 115 年 11 月 10 日完工）
- 115 年度無障礙及校內入口地坪改善工程（招標中，預計工期 60 天）

校園工程的進行，是為了提供大家更安全、舒適的學習與生活環境。工程期間難免會有施工人員、機具及材料進出，也可能伴隨噪音、氣味等情形。學校已要求施工團隊落實各項安全管理措施，也懇請家長與師生共同配合，提醒孩子遵守規範、注意自身安全。

一、落實施工區域安全防護

學校召開工務會議，要求施工廠商設置完整圍籬、警示帶及安全阻隔設施，並由工地主任及監造人員持續督導施工安全。

二、請勿進入施工區域

施工區域將實施人員管制，並與教學及活動空間做好區隔。請師生務必依照校園動線通行，勿因好奇靠近或進入工區，也請家長協助提醒孩子課間活動時特別留意周遭環境。

三、施工人員及動線統一管理

施工人員進出校園均須接受管制，並依規定注意服裝、安全衛生及工作紀律。施工人員將依指定動線進出，盡量減少與師生交會及相互干擾。

四、施工材料與機具妥善管理

施工材料及機具均應放置於指定、安全位置。施工車輛或大型機具進出校園時，須由專人指揮並做好安全維護，並盡量避開師生上、放學時段，以降低安全風險。

五、兼顧教學品質與校園環境

學校已要求施工團隊妥善控制施工噪音、油漆氣味、焊接及切割等作業，盡量避免影響教學活動。每日施工結束後，須完成機具及材料整理，並確認現場安全無虞後始得離場。

工程期間，學校將持續以「安全第一、教學優先、降低干擾」為原則，加強巡查與管理。也請家長與師生多一份留意、多一份配合，讓我們共同守護校園安全，陪伴孩子安心學習、平安成長。感謝大家的理解，相信有您的支持，復興校園會更美好！倘您有意見提醒或疑問，歡迎隨時與學校聯繫。(02)2891-4134#400 總務處 王琪盈主任，#410 馬維均組長。感謝您的配合與支持！

114/08/08

